

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	21 Apr '25							28 Apr '25						
					M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F		
1	Bergisch Gladbach Herkenfelder Weg	6 Tage	22.04.25 08:00	29.04.25 17:00														
2	Verkehrssicherung / Baustelleneinrichtung	1 Tag	22.04.25 08:00	22.04.25 17:00														
3	Einbauten regulieren	3 Tage	22.04.25 08:00	24.04.25 17:00														
4	Rückbau Pflaster und Rinne	1 Tag	22.04.25 08:00	22.04.25 17:00														
5	Fräsarbeiten	1 Tag	23.04.25 08:00	23.04.25 17:00														
6	Bitumenemulsion	1 Tag	25.04.25 08:00	25.04.25 17:00														
7	Asphaltarbeiten	1 Tag	25.04.25 08:00	25.04.25 17:00														
8	Bankettarbeiten	2 Tage	28.04.25 08:00	29.04.25 17:00														

Projekt: 5346 GL Herkenfelder
Datum: 26.03.25 21:03

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			